



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE

Puerto Plata, Altamira, R.D.

RNC: 430057241

DIRECCIÓN DISTRITAL

INFORME RENDICION DE CUENTAS DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2025

Segundo Semestre (Julio – Diciembre 2025)

Dirigido al Comité de Seguimiento y Control Municipal

1. Introducción

En cumplimiento de los principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas establecidos en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, se presenta el **Informe de Ejecución de las Obras del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) correspondiente al Segundo Semestre del año 2025**, dirigido al **Comité de Seguimiento y Control Municipal** de la **Junta Distrital de Río Grande**.

El presente informe tiene como finalidad detallar el estado de ejecución física y financiera de las obras priorizadas por la comunidad, así como ofrecer un análisis del nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos en el Presupuesto Participativo Municipal 2025.

2. Marco General del Presupuesto Participativo 2025

- **Monto total asignado al PPM 2025 (Fondo de Disponibilidad Financiera):** RD\$600,000.00
- **Cantidad total de obras programadas:** 5
- **Período evaluado:** Julio – Diciembre 2025

3. Detalle de las Obras Programadas y Estado de Ejecución

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto (RD\$)	Estado de Ejecución
1	Reparación del Camino	Pezcado Bobo (Abajo, Medio y Arriba – Rancho Arriba)	200,000.00	Completada
2	Puente Colgante El Manguito	El Manguito	100,000.00	Pendiente
3	Cementerio Pezcado Bobo	Pezcado Bobo	100,000.00	Pendiente
4	Baquetó del Play La Playa	La Playa	100,000.00	Completada
5	Caseta Moto Concho Zona Urbana	Zona Urbana	100,000.00	Pendiente

Total Presupuestado: RD\$600,000.00

4. Estado de Situación de las Obras



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE

Puerto Plata, Altamira, R.D.

RNC: 430057241

Clasificación	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	2	40%
Obras en Proceso	0	0%
Obras Pendientes	3	60%
Total	5	100%

5. Balance de Ejecución Financiera

- **Fondo de Disponibilidad Financiera (PPM 2025):** RD\$600,000.00
- **Monto ejecutado en obras:** RD\$400,000.00
- **Diferencia pendiente de ejecución:** RD\$200,000.00
- **Porcentaje de ejecución financiera:** 67%

Este balance refleja que, al cierre del segundo semestre de 2025, se ha logrado ejecutar más de dos tercios del presupuesto participativo asignado, concentrado en dos obras concluidas satisfactoriamente.

6. Análisis de la Ejecución del Presupuesto Participativo

Durante el segundo semestre del año 2025, la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal presenta los siguientes aspectos relevantes:

- Se completaron dos (2) obras de alto impacto comunitario, mejorando la conectividad vial y la infraestructura deportiva.
- Tres (3) obras permanecen pendientes de ejecución, lo cual representa un 60% del total de proyectos aprobados.
- No se registran obras en proceso al cierre del período evaluado.
- La ejecución financiera del 67% evidencia un avance significativo, aunque se hace necesario priorizar la pronta ejecución de las obras pendientes para cumplir con los compromisos asumidos ante la comunidad.

7. Comentarios y Recomendaciones

1. Dar inicio oportuno a las obras pendientes, priorizando aquellas de mayor impacto social y comunitario.
2. Fortalecer la planificación operativa para evitar retrasos en la ejecución física de los proyectos.
3. Mantener una comunicación permanente con el Comité de Seguimiento y Control Municipal, garantizando la supervisión ciudadana del proceso.
4. Documentar adecuadamente los avances y cierres de obras para los próximos informes de rendición de cuentas.

8. Conclusión

El Presupuesto Participativo Municipal 2025 de la Junta Distrital de Río Grande presenta un nivel de ejecución financiera aceptable al cierre del segundo semestre; no obstante, persiste el reto de



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE

Puerto Plata, Altamira, R.D.

RNC: 430057241

completar las obras pendientes para garantizar el cumplimiento integral de lo aprobado por la comunidad.

Este informe se somete a la consideración del **Comité de Seguimiento y Control Municipal**, como parte del compromiso institucional con la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo local sostenible.

Presentado por:



Sixto Silverio Rodríguez
Alcalde
Junta Distrital de Río Grande